

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na korytarzy przy wejściu głównym do obiektu, drugi na elewacji przy budynku kotłowni.

Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa ewakuacji.

Hydranty wewnętrzne DN25 szt. 4

System detekcji odcinający dopływ gazu

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Protokół ze sprawdzenia zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z czerwca 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej specjalista ds. bhp i ppoż. upr. SGSP4028 (wyłączniki działają prawidłowo).

Protokół badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego z czerwca 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej (natężenie ponad 1lux, czas działania ponad 2 godz.).

Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji z czerwca 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej (badano cztery hydranty, wydajność ponad 1dm³/s.).

Protokół z próby uruchomienia systemu zabezpieczenia przed wybuchem gazu „GAZEX” w pomieszczeniu kotłowni i kuchni z czerwca 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej (system działa prawidłowo).

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Protokół z przeglądu i konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego z czerwca 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej (GP4 szt. 9, GWG2x szt.1)

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak substancji

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna i odgromowa.

Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Instalacja gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Protokół z badań instalacji elektrycznej z kwietnia 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej upr. 22/D1/066/15 (instalacja nadaje się do eksploatacji).

Protokół z badań instalacji elektrycznej z kwietnia 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej upr. 22/D1/066/15 (instalacja nadaje się do eksploatacji).

Protokół z przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych z czerwca 2018r. wykonał mistrz kominarski Daniel Bednarski upr. 10419 (przewody kominowe drożne i nadają się do dalszego użytku).

Protokół z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych z czerwca 2018r. wykonał inż. Janusz Gościej upr. 015/D3/066/15 (instalacja gazowa szczelna i dopuszcza się do dalszej eksploatacji).

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak	☐ usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Nie dotyczy		

Inne ustalenia: brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 6
"Mały Europejczyk"
w Garwolinie

mgr Halina Warczyńska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
kontrolno-rozpoznawczej

ml. kpt. inż. Piotr Filipek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)